

담당부서	교통행정과
담당자	박달식 (879-6861)

관리번호

76

경전철 신림선 건설

사업완료		사업주체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완료	정상추진	부진	미착수
	○		○			○		

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2017. 2. ~ 2022. 2.(60개월)

○ 노 선 : 지하 7.82km

- 여의도(서부선,9호선)~신림역(2)~서울대(관악산입구)

○ 총사업비 : 5,606억원 (2007.7. 기준)

- 민자(50%) 2,803, 시비(38%) 2,130, 국비(12%) 673억원

※ 2018년예산 1,129억원 (국비162, 시비405, 민자562)



- 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019-2022
재원별	계	560,600	-	-	70,032	129,300	112,900	248,368
	국비	67,300			9,271	16,000	16,200	28,829
	시비	213,000			21,951	48,600	40,500	101,949
	민자	280,300			38,810	64,700	56,200	120,590

□ 연차별 추진목표

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2022
민자사업 내용 협상	100%					
실시협약(안) 사전심사, 민투심위, 실시협약체결		100%				
도시계획시설결정		20%	100%			
실시계획 인가						
착공구간 감정평가, 협의보상			20%	80%	100%	
착공 및 공사시행				5%	20%	100%

☐ 추진실적

○ 추진실적 총괄

사업내용 및 목표	실 적	사업이행률 (실적/목표)*100
민자사업 내용 협상	협상완료	100%
실시협약(안) 사전심사, 민간투자사업심의, 실시협약체결	실시협약(안) 작성	100%
실시설계, 도시계획시설결정, 실시계획 승인	실시계획 승인	100%
착공구간 보상 감정평가, 협의보상 지장물 이전 등 착공	보상착수 공사착공	5.2%
	총이행률	76%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.07.23	기본계획 수정내용 검토의견	-정거장 위치조정 관련 건의(구→시)
2014.11.19	민자사업 내용 협상 완료	-교통수단, 공사비, 교통수요, 운영비
2014.12.18	민자사업 실시협약(안) 작성	-협상의 결과를 문서화하는 단계 -실시협약(안) 사전심사 (서울연구원)
2015.02.~04.	실시협약(안) 사전심사	- 민자사업 실시협약(안) 검증 - 서울시 재정계획심의
	시의회 보고, 민간투자사업심의	- 민자사업 실시협약(안) 의회보고
2015.06.30	도시철도기본계획(변경) 승인	- 국토교통부 →서울시
2015.08.12	민자사업 실시협약 체결	- 서울시 · 남서울경전철<주>
2016.04.07.	도시계획시설결정(철도)	- 경전철 노선, 정거장 등
2016.09.01	민자사업 실시계획인가	- 실시계획인가 위한 관련기관 협의
2016.10.08. ~12.20.	도로안내표지, 버스정류소 등 지장물 이전, 출파기 작업	- 본격 착공에 앞서 지장물 이전 - 108(승리교), 110(차고지)환기구착공
2016.11.	보상 감정평가 및 협의보상	- 선착공 구간
2017.02.03	실시계획(변경)인가, 공사착수	- 실시계획 변경인가 및 공사착수
2017.03.17	신림선-서부선 연결 건의	- 신림선-서부선연결 타당성, 당위성 건의
2017.09.22	서부선연장 통한 신림선 연결 건의	- 서울시 도시교통본부장 면담건의
2017.11.16	서울시의회 시정질문 질의	- 시의회 시정질의(신언근 시의원→시장)
2017.12.29	신림선-서부선 연결 건의	- 신림선-서부선연결 타당성, 당위성 건의

☐ 향후계획

○ 2017. 2. ~ 2022.2. : 협의보상 및 공사 진행