

# 074

## 토 목 과

# 신림~봉천터널 건설

남부순환도로와 강남순환도로를 연결하여 남부순환도로를 통과하는 교통량 분산  
처리로 만성정체를 해소하고 쾌적한 도시환경과 주민편익 도모

### 추진 방향

- **사업기간** : 2009.10 ~ 2017.12
- **사업규모** - 도로개설 : 폭 4차로, 연장 5.58km  
- 위 치 : 시흥IC(금천경찰서앞) ~ 낙성대길 강남순환도로 관악JCT
- **총사업비** : 5,507억원(시비)

### 사업 계획

#### 2014년 8월 현재

- 강남순환도시고속도로 하부구간 통과완료
- 2공구(신림로~낙성대) 총 2.48km중 구로방향 702m, 사당방향 792m 굴진완료
- 강남순환·신림봉천터널 접속부(중점부 JCT) 개착 BOX 사당방면 58m중 40m완료

#### 2015년

- 서울대입구 환기소 연직갱 굴착 및 중점부(낙성대)방향 굴진연결
- 강남순환도시고속도로 접속구간 터널라이닝

#### 2017년 12월

- 터널 굴진·라이닝 완료 및 준공

#### 2017년 12월 완공

### 연차별 추진계획 및 소요예산

구 분		연차별 추진계획			
		기투자(2010~2013)	2014	2015	2016
신림~봉천 터널 건설	추진사항	토지보상 및 터널공사	토지보상 및 터널공사	토지보상 및 터널공사	토지보상 및 터널공사
	소요예산	870	239	170	4,228

단위: 억원