

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 도서관과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	1 - 2	5대 핵심과제	미래성장 동력으로서 지식문화특구
주관부서	도서관과	사업명	작은도서관 확충

《 사업목적 》
언제 어디서나 걸어서 10분 거리에 있는 도서관을 이용할 수 있도록 작은도서관 시설 확충

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 07.01 ~ 2014. 06.30
- 주요사업
 - 어린이 도서관 건립 : 2개소(조원동복합청사, 신창문화복지센터, 舊 신일경로당)
 ※ 구 신일경로당건물 어린이 도서관 건립은 재정여건악화로 사업폐지(2013.01.10.)
 - 이동식 도서관 설치 : 2개소(낙성대 공원도서관, 도림천에서 용나는 작은 도서관)
 - 관악산 작은 도서관 설치 : 1개소(관악산 詩 도서관)
 - 공공시설내 작은도서관 설치 : 3개소(구민종합체육센터, 관문도내 북카페, 고맙습니다 하난곡작은 도서관)
- 총사업비 : 2617.2백만원(사업이행율 : 100%)

구분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	2617.2	489	670	1365.2	93	8			100%	완료:8
어린이도서관 건립	1,996	489	670	837		2			100	완료:2
이동식 도서관 설치	318.2			318.2		2			100	완료:2
관악산 작은 도서관	104			104		1			100	완료:1
공공시설내 작은도서관	199			106	93	3			100	완료:3

○ 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
2617.2	2,002	324	67		224.2

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획 (계:2617.2백만원)	2,002	324	67		224.2
《 단계별 투자내용 》					
○ 어린이도서관 건립 (2개소, 1,996)					
○ 이동식도서관 설치 (2개소, 318.2)					
○ 관악산작은도서관 (1개소, 104)					
○ 공공시설내 작은도서관 (3개소, 199)					

세부관리코드	1 - 2 - 가	세부사업명	어린이 도서관 건립				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	김추동 (5721)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

□ 사업 개요

- 조원동 복합청사내 도서관 설치 (완료)
 - 위치 : 조원동 568-27 복합청사 3,4층
 - 규모 : 연면적 752.732㎡
 - 사업비 : 1,871백만원(국비 489, 시비 670, 구비 712)
 - 사업기간 : 2009. 9 ~ 2011. 2월
- 신창문화복지센터내 어린이도서관 설치 (완료 : 책이랑 놀이랑 도서관)
 - 위치 : 행운동 1675-12 신창문화복지센터내 2층
 - 규모 : 연면적 210㎡
 - 사업비 : 92백만원(구비)
 - 사업기간 : 2010. 11~2010. 12월
- 舊 신일경로당 어린이도서관 건립
 - 신축계획 폐지(구방침 2013.1.10)
 - 사유 : 재정상황 악화로 재원확보 어려움.
재정여건 감당 신축가능시 재추진.

<연차별 재원 소요>

(단위:백만원)

구분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	1,996	1,963	33			
	국비	489	489				
	시비	670	670				
	구비	837	804	33			
	지방채 민자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
어린이도서관 건립	1개소 (신창)	1개소 (조원)			

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
어린이도서관 건립	2개소	2개소	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2011. 02. 09	조원도서관 개관	조원동 복합청사내 도서관 설치 - 2010. 11. 30
2010. 12. 27	책이랑놀이랑 도서관 개관	인테리어 및 기자재 설치 공사발주 신창문화복지센터내 어린이도서관 설치 - 2010. 11. 25 : 공사발주 - 2010. 12. 20 : 공사완료 ※ 구 신창경로당 어린이도서관 리모델링 계획을 변경하여 신창문화복지센터 2층에 어린이도서관 설치(구방침 도서관과-610(2010.11.15.))

사업성과

○ 조원도서관 및 책이랑놀이랑 도서관을 설치하여 영유아·어린이 열람실 등을 조성함으로써 지역 어린이들에게 지식 문화 서비스를 제공.

세부관리코드	1 - 2 - 나	세부사업명	이동식 도서관 설치				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	김추동 (5721)
추진상황	완료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

□ 사업 개요

○ 이동식 도서관 설치

1. 낙성대공원도서관

- 위치 : 1개소(낙성대공원내)
- 규모 : 면적 46.74㎡(3.8m*8.2m*1개=31.16㎡, 3.8m*4.1m*1개=15.58㎡)
- 사업비 : 94백만원(구비)
- 사업기간 : 2010.10 ~ 2011. 6

2. 도림천에서 용나는 작은 도서관

- 위치 : 서원동 1637-12
- 규모 : 컨테이너 2동
- 사업비 : 224.2백만원(구비)
- 사업기간 : 2013.7 ~ 2014. 3

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	318.2		94		224.2	
	국비						
	시비						
	구비	318.2		94		224.2	
	지방채 민자						

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
이동식도서관 건립		1개소			1개소

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
이동식도서관	2개소	2개소	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

- 낙성대 공원 도서관

일자	추진사항	세부내용
2010. 12. 07	낙성대공원 도서관 설계완료	
2010. 12. 10	낙성대공원 도서관 공사발주	
2010. 12. 22	공사착공	
2011. 06. 13	공사완료 『도서관 개관』	

- 도림천에서 용나는 작은 도서관

일자	추진사항	세부내용
2013. 8~10	설계	
2013. 11~12	설계완료	우수한 컨테이너 디자인 설계
2013. 12	기자재구입	기자재 및 도서구입 등
2014. 1~3	공사착공	
2014. 3 .25	공사완료 『도서관 개관』	

□ 사업성과

- 주변 환경과 조화된 이동식 도서관을 설치함으로써 주민들에게 독서 및 휴식 공간을 제공함

세부관리코드	1 - 2 - 다	세부사업명	관악산입구 작은도서관 설치				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	김추동 (5721)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행률	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

사업 개요

- 관악산입구 작은도서관 설치 : 관악산 詩 도서관
 - 위치 : 대학동 210번지(관악산 입구)
 - 규모 : 연면적 약 32.4m²
 - 사업비 : 104백만원(구비)
 - 사업기간 : 2010.10 ~ 2011. 5월

〈연차별 재원 소요〉

(단위: 백만원)

구분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	104		104			
	국비						
	시비						
	구비	104		104			
	지방채 민자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
관악산입구 작은도서관 건립		1개소			

추진 실적

- 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
관악산입구 작은도서관 설치 (관악산 詩도서관)	1개소	1개소	100%
		달성도(이행률)	100.00

- 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010. 12. 23	공사착공	2011. 05. 24 공사 및 도서비치 완료
2011. 05. 25	관악산 詩 도서관 개관	

세부관리코드	1 - 2 - 라	세부사업명	공공시설내 작은도서관 설치				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	도서관시설	담당자 (전화번호)	김추동 (5721)
추진상황	완료		추진중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
	○					100%	

□ 사업 개요

- 관악구민종합체육센터내 도서관 설치 : 책읽터 (완료)
 - 위치 : 낙성대동 223-9 관악구민종합체육센터 2층(복도)
 - 규모 : 연면적 36.2㎡
 - 사업비 : 39백만원(구비)
 - 사업기간 : 2010.10 ~ 2010.12월
- 관악문화관·도서관내 북카페 설치(취업정보센터 Job Oasis 내 설치 : 완료)
 - 2012년도 도서 1,000권 비치 (일자리사업과)
 - 사업비 : 생략(Job Oasis 설치비에 포함)
- 구립경로당내 북카페 설치 (2개소)
 - 사업계획폐지(구방침2012.07.12.노인청소년과)
- 고맙습니다 하난곡 작은도서관 설치 (완료)
 - 위치 : 관악구 미성동 597-96
 - 규모 : 층수2~3층, 면적160.59㎡, 열람석40석, 도서3,000권
 - 사업비 : 160백만원(2011년 후원금 93, 2012년 구비 67)
 - 사업기간 : 2011.2. ~ 2012.6월

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	199	39	93	67		
	국비						
	시비						
	구비	106	39		67		
	지방채민자	93		93			

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/개소)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
공공시설내 작은도서관 설치(3개소)	1개소 (책쉼터)		2개소 (관악문화관내 북카페, 하난곡)		

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
공공시설내 작은도서관 설치	3개소	3개소	100%
		달성도(이행률)	100.00

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010. 12. 20	관악구민종합체육센터내 도서관(책쉼터)	공사완료 및 개관
2012. 4. 27	관악문화관·도서관내 북카페 설치	공사완료 및 개관 - 2011.8.30. Job Oasis 간판설치 완료
2012. 6. 26	고맙습니다 하난곡 작은도서관 설치	공사완료 및 개관 - 2011.02.15. “고맙습니다 작은도서관” 희망지 제출 - 2011.04.11. 선정통보 (시행단체 → 구) - 2011.04.21. “고맙습니다 하난곡 작은도서관” 조성계획 수립 (구) - 2011.06.26. 개관식

□ 사업성과

○ 유희·공공시설 내 여유 공간을 활용한 도서관을 조성함으로써 구민들에게 편안한 독서문화 공간을 제공함.