

민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 치수과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	Ⅳ - 6	5대 핵심과제	쾌적하고 안전한 주거환경특구
주관부서	치수과	단위사업명	친화·친수적인 도림천 조성

《 사업목적 》

- 친수공간인 도림천에 많은 주민이 이용할 수 있도록 자전거 이용, 산책, 등산 및 자연관찰 기회제공 등 주민과 하천이 조화를 이루는 공간 조성

《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010~2014
- 주요사업
 - 도림천 친화공간 조성·정비
 - 도림천 수변공간 창출
 - 총 사업비 : 2,940백만원 (사업이행율 : 62.5%)

구 분	총 사 업 비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	2,940		190	2,750		2			62.5	
도림천 친화공간 조성	2,560			2,560		○			100	
도림천 수변공간 창출	380		190	190		○			25	

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
2,940		330	643	817	1,150

연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)		330	643	817	1,150
〈단계별 투자내용〉					
○도림천 친화공간 조성					
○도림천 수변공간 창출					

세부관리코드	Ⅳ - 6 - 가	세부사업명	도림천 친화공간 조성·정비				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속()			부서명 (팀 명)	치수과 (하천관리팀)	담당자 (전화번호)	백종현 (6821)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
		○					

사업 개요

○ 사업기간 : 2010~2014

○ 내 용

- 옹벽녹화, 조경, 하수악취저감시설, 운동기구, 안내표지판, 의자, 그늘막, 벽천분수 및 물놀이장, 조명 설치 등 친화·친수공간 조성 및 유지관리

○ 총사업비 : 2,560백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	2,560		300	643	817	800
	국 비						
	시 비						
	구 비	2,560		300	643	817	800
	지방채						
	민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
도림천 옹벽녹화	1,500m	1,500m			
하수악취저감시설	30개소	30개소			신대방역둔치 악취저감시설 1식
벽천분수 및 물놀이장	1개소				
조명, 조경, 표지판 등 설치 및 유지관리	1식	1식	1식	1식	1식

□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
옹벽녹화	3,000m	3,000m	100%
하수악취저감시설	60개소	61개소	100%
벽천분수 및 물놀이장	1개소	1개소	100%
조명, 조경, 표지판 등 편의시설설치 및 관리	1식	1식	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 사업이행률 : 100% (2014.6.30 현재)

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010.7~12.	옹벽녹화, 조경, 하수악취저감시설 설치	벽체녹화 및 옹벽보수보강 미관향상(1,000m) 둔치 조경, 하수악취저감시설(30개소) 설치 물놀이장 및 벽천분수 설치
2011.3.~12	경관조명 설치, 조경 및 시설물 유지관리	경관조명(벽천분수, 봉림교, 신림교), 산책로 조명등 설치, 녹화(신림2교~동방1교), 하수악취저감시설(30개소)
2012.1.~ 2014.6.	도림천 시설공단 위탁운영 도림천 유지관리공사 추진	둔치·하상 청소 및 시설물 유지관리 물놀이장 운영, 썰매장 설치 및 운영 도림천 유지관리공사 시행

□ 사업성과

- 옹벽녹화, 각종 초화류 등 식재로 도림천 친화공간 조성
- 하수악취저감시설을 꾸준히 확충하여 도림천 이용자 불편사항 해소
- 물놀이장, 썰매장 운영으로 다양한 놀거리 제공으로 주민 만족도 증가

세부관리코드	Ⅳ - 6 - 다	세부사업명	도림천 수변공간 창출				
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속(○)		부서명 (팀 명)	치수과 (하천관리팀)	담당자 (전화번호)	백중현 (6821)	
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
			○				

사업 개요

- 사업기간 : 2010~2014
 - 내 용
 - 차집관거로 버려지는 관악산 계곡수 도림천 공급
 - 총사업비 : 380백만원
- 〈연차별 재원 소요〉

(단위: 백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014.5	2014.10	비고
재 원 별	계	380		30					
	국 비								
	시 비	190		30			160		
	구 비	190						190	
	지방채								
	민 자								

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014.5	2014.10
계곡수 도림천 공급공사		설계용역		예산편성	우.우수 분리별설치 (대학동구간)	계곡수 전용관 분설 (저울대구간)

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
설계용역 시행	1식	1식	100%
예산편성	1식	1식	100%
우·오수 분리벽설치(대학동구간)	1개소		0%
계곡수 전용관 부설(서울대구간)	1개소		0%
		달성도(이행률)	25%

○ 사업이행률 : 25%(2014.6.30 현재)

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010. 10. ~ 2011. 2.	관악산 계곡수 도림천 공급공사 실시설계용역 시행	1,404ton/일
2011. 2 ~ 2013. 7.	관악산 계곡수 도림천 공급공사 예산 반영 요청 4회(서울시, 관악구)	미반영
2013. 12.	2014년 예산 확보	시비 160백만원 구비 190백만원
2014. 1. ~ 5.	서울대 협의 및 설계	설계서 보완
2014. 6.	서울대내 계곡수 추가 유입 가능 조사	

사업성과

○ 관악산 계곡수의 도림천 유입으로 생태하천 복원 및 하수처리비용 절감

향후계획 (진행중 또는 미완료 사업의 경우)

○ 2014. 9. ~ 10. : 관악산 계곡수 도림천 유입공사 시행

부진 및 미완료 사유 (해당하는 사업만 작성)

- 서울대내 계곡수의 추가 유입을 위한 조사 기간 소요
- 하수박스내 작업으로 비우기시 작업시행