

## 5-1 도림천 복원 및 개선

사업성격	신규 / 지속	임기구분	임기 내 / 임기 후	사업주체	국가 / 서울시 / 자치구
------	---------	------	-------------	------	----------------

서울대 정문 앞 미복원 도림천을 생태복원하고 주민과 함께 지속적인 생태계 회복 및 친수공간 확보

### 1 현황 및 정책목표

#### 현황

- 2010년 도림천 생태하천 복원사업이 완료되었으나, 관악 I.C 설치 형식 변경으로 상류 측인 서울대~동방1교 구간(1.35km)의 복원사업이 유보되어 복개구조물로 존치돼 현재 도로로 사용 중임.
- 중·하류측 복원 이후 식재 및 노후시설물 개선을 지속적으로 시행 하였으나, 아직까지 일부구간이 콘크리트로 포장되어 있는 상황

#### 정책목표

- 서울대 앞 미복원 구간 생태하천 복원(서울대~동방1교 구간, L=1.35km)
- 중·하류부 기복원 구간은 주민과 함께 생태계 회복 및 친수공간 확보 방안 마련 후 연차적 정비 시행(동방1교~구로디지털단지역, L=4.6km)

### 2 추진계획 (정책개요)

#### 도림천 복원

- 미복원 구간 생태하천 복원 추진
  - 용역명 : 도림천 복개철거 및 친수공간조성 기본 및 실시설계 용역
  - 위 치 : 서울대 앞 ~ 동방1교 구간(L=1.35km)
  - 기 간 : 2018. 4. 16. ~ 2019. 7. 9.
  - 용역사 : (주)한국종합기술, (주)동일기술공사
  - 총용역비 : 600백만원(시비)
- ※ '19. 8. ~ '21. 12. : 도림천 복원 공사 시행

도림천 개선

- 중·하류부 기 복원구간 주민과 함께 생태계 회복 및 친수 공간 확보
  - 용역명 : 도림천 정비 및 시설관리방안 수립 용역
  - 위치 : 동방1교~구로디지털단지, L=4.6km
  - 기간 : 2018. 11. ~ 2019. 11. 30.
  - 용역사 : (주)제일에너지어링종합건축사사무소
  - 총용역비 : 100백만원(구비)
- ※ '19. 8. ~ '22. 6. : 수립된 종합개선계획에 따라 순차별 정비 시행

연차별 추진계획 및 일정

구분	구분	2018		2019				2020				2021				2022				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	도림천 복원																			
2	도림천 개선																			

연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	계	임기 내						임기 후
		소계	2018	2019	2020	2021	2022	
계	22,100	22,100	1,100	1,400	9,600	9,500	500	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비(특교포함)	19,600	19,600	600	1,000	9,000	9,000	-	-
구비(기금)	2,500	2,500	500	400	600	500	500	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022
1	도림천 복원	공사 진척률	진척률 (%)	100%	10%	30%	70%	100%
					공사설계	설계완료 공사착수	복개철거 친수공간 조성	친수공간 조성 공사준공
2	도림천 개선	공사 진척률	진척률 (%)	100%	5%	50%	70%	85%
					종합계획 수립착수	종합계획 수립완료	정비추진 (신대방일대 약취개선)	정비추진 (호안블럭 정비)

## 4 협력 사항

- 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)
  - 연차별 추진계획에 따른 적기 예산 확보 필요
    - ▶ '19년 사업비 1,000백만원(시비) 반영
    - 서울시 관계부서와 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진

## 5 기대 효과

- 도림천-관악산 간 생태축 연결과 광역 보행네트워크 구축으로 도림천 기복원 구간의 생태계를 회복하고 친수공간을 조성하여 주민들의 이용 만족도 향상