

# 민선5기 구정운영기본계획 추진성과

(주관부서 : 공원녹지과)

2014. 6. 30 현재

관리코드	1 - 8	5대 핵심과제	미래성장 동력으로서 지식문화특구
주관부서	공원녹지과	사업명	창의어린이공원 조성사업

## 《 사업목적 》

단순 놀이기능에서 벗어나 어린이들에게 꿈과 희망을 심어주고 창의력을 키워 줄 수 있는  
공원별 특성을 살린 테마 어린이공원 조성

## 《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 9 ~ 2014. 6.
- 사업규모 : 총 21개소(봉천지역 11개소, 신림지역 10개소) 어린이공원 재조성
- 주요사업 : 테마놀이터 조성  
(물놀이공원, ECO공원, 우주공원, 동물(곤충)공원, 스토리텔링공원 등)
- 총사업비 : 6,725백만원(사업이행율 : 62%)









구분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계			1,235	5,490			1		62	
창의어린이공원 조성사업			1,235	5,490			1		62	

## ○ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
6,725	2,207	1,695	851	922	1,050

## 연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)	2,207	1,695	851	922	1,050
〈단계별 투자내용〉					
○기본 및 실시설계					
○공사발주 및 준공					

세부관리코드	1 - 8 - 가	세부사업명	창의어린이공원 조성사업			
추진시기	임기 내 완료() / 임기 후 계속( ○ )		부서명 (팀 명)	공원녹지과 (생활공원팀)	담당자 (전화번호)	이은국 (879-6504)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행률
	종결사업	계속사업	정상	부진		
			○		62%	·예산 미확보로 임기내 8개소 미조성

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 9 ~ 2014. 6.
- 내 용 : 총 21개소(봉천지역 11개소, 신림지역 10개소) 어린이공원 재조성
- 총사업비 : 6,725백만원(시비 2,235백만원, 구비 4,258백만원)

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	6,725	2,207	1,695	851	922	1,050
	국 비						
	시 비	1,235	1,235				
	구 비	5,490	972	1,695	851	922	1,050
	지방채						
	민 자						

추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/%)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
창의어린이공원 재조성사업	5개소 6,437 <sup>m</sup> <sup>2</sup> 재조성	5개소 4,661 <sup>m</sup> <sup>2</sup> 재조성	4개소 2,232 <sup>m</sup> <sup>2</sup> 재조성	4개소 2,402 <sup>m</sup> <sup>2</sup> 재조성	3개소 2,969 <sup>m</sup> <sup>2</sup> 재조성

추진 실적

- 추진실적 총괄

사업 내용	목표	실적	사업이행률
창의어린이공원 조성	21개소	13개소	62%
		달성도(이행률)	62%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2010. 10. 1	창의어린이공원 조성계획 수립	사업대상지 선정 등
2010. 10. ~ 2011. 2.	2010년 대상지 5개소 준공	상상어린이공원 조성사업과 병행 시행
2010. 11. 3 ~ 2011. 2. 16	2011 사업대상지 설계용역 시행	
2011.1. 12 ~ 1. 17	2011 사업대상지 주민의견수렴회 개최	주민 150여명 참여
2011. 2. 16	설계용역 최종보고회 개최 및 준공	
2011. 4. 19	서울시 특별교부금 확보	
2011. 7. 12 ~ 9. 30	2011년 대상지 4개소 공사 시행	
2011.11.15	2011년 대상지 준공식 개최	주민 500여명 참석
2012.02.27 ~ 04.26	2012년 까치창의어린이공원 조성공사 시행	
2012.05.21 ~ 06.29	2012년 신라창의어린이공원 조성공사 시행	
2013.05.08 ~ 2013.06.26	2013년 국사봉창의어린이공원 조성공사 시행	
2013.07.09	국사봉창의어린이공원 준공식 개최	주민 100여명 참석
2013.06.12 ~ 2013.09.10	2013년 남강창의어린이공원 조성공사 시행	
2013.09.30	남강창의어린이공원 준공식 개최	주민 150여명 참석
2014.03.20	2014 창의어린이공원 조기 추진 계획 시행	

□ 사업성과

- 구비 확보의 어려움을 다각적 예산 확보 노력으로 거의 대부분을 서울시비로 확보하여 추진  
(서울시 관련 사업(상상어린이공원) 유치, 서울시 특별교부금 및 주민참여예산 확보 등)
- 어려운 예산 여건 속에서도 21개소 중 13개소 조성 완료(이행률 62%), 잔여 8개소는 현재 실시설계중으로 계속 추진 중

□ 향후계획 (진행중 또는 미완료 사업의 경우)

- 잔여 8개소는 민선6기 사업으로 계속 추진  
- 공사비는 서울시 특별교부금으로 확보하여 조속 시행

□ 부진 및 미완료 사유 (해당하는 사업만 작성)

- 어린이공원은 구관리 시설로 원칙적으로 국비나 시비의 고정 지원 없이 구비로 확보하여 사업을 진행해야 했기 때문에 전체 물량을 임기내 완료하기에 어려움이 있었음.