

# 민선5기 구정운영기본계획 운영 관리카드

(주관부서 : 홍보전산과)

2014.6.30

관리코드	Ⅳ - 1	5대 핵심과제	주거환경 특구
주관부서	홍보전산과	단위사업명	관악 안심네트워크 운영

### 《 사업목적 》

행정력이 미치지 못하는 사각지대에 CCTV를 추가설치 및 통합관제함으로서 각종 재난, 재해 등 긴급상황 발생시 신속한 대응체제로 구민이 안심하고 생활할 수 있는 살기 좋은 '사람중심 관악특별구'를 실현하고자 함.

### 《 사업개요 》

- 사업기간 : 2010. 7. 1 ~ 2014. 6. 30
- 주요사업
  - U-관악통합관제센터 구축 운영
  - 유지보수 통합관리
  - CCTV 설치 확대
  - U-관악 자가정보통신망 확대 구축
- 총 사업비 : 16,400백만원

구 분	총 사업비 (백만원)					추진상황			이행률 (%)	비고
	소계	국비	시비	구비	민자	정상	부진	미추진		
총계	16,377	30	2,413	13,934		4				
U-관악통합관제센터 구축 운영	5,131		1,100	4,031		○			100	
유지보수 통합관리	954			954		○			100	
CCTV설치 확대	8,626	30	1,313	7,283		○			100	
U-관악자가정보 통신망 확대구축	1,666			1,666		○			50	

- 연차별 소요예산 (단위 : 백만원)

소계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
16,377	4,484	1,721	4,325	2,795	3,052

### 연 차 별 추 진 계 획

	2010	2011	2012	2013	2014
투자계획(백만원)	4,484	1,721	4,325	2,795	3,052
〈단계별 투자내용〉					
○ U-관악통합관제센터 구축 운영					
○ 유지보수 통합관리					
○ CCTV 설치 확대					
○ U-관악 자가정보 통신망 확대 구축					

세부관리코드	Ⅳ - 1 - 가		세부사업명	U-관악통합관제센터 구축 운영			
추진시기	임기 내 완료( ) / 임기 후 계속(0)			부서명 (팀 명)	홍보전산과 (통합관제팀)	담당자 (전화번호)	임동현 (879-5272)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
		0	0			100%	

사업 개요

- 사업명 : U-관악통합관제센터 구축 운영
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 계속
- 위치 : 관악구 행운동 1675-12(신창문화복지센터 3·4층)
- 규모 : 271.3㎡(3층 148.5㎡, 4층 122.8㎡), 개소 : 2010.12.27
- 내용
  - 통합컨트롤러 등 영상 통합시스템 구축
  - 네트워크 및 보안시스템이 결합된 핵심 인프라 구축
  - 실내인테리어 및 전기, 소방, 조명설비, 윈도우미라클 설치
  - 기존 CCTV 운영시스템 전송장비 및 부대설비 이전설치 등
  - 모니터링 요원 운영
- 총사업비 : 5,131백만원(구비 4,031, 시비 1,100)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	5,131	2,290	849	724	618	650	
	국비							
	시비	1,100	1,100					
	구비	4,031	1,190	849	724	618	650	

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
U-관악통합 관제센터 구축운영	1개소	-	-	-	-
모니터링 요원 운영	-	12명	12명	12명	12명

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
U-관악통합관제센터 구축	1개소	1개소	100%
모니터링 요원 운영	48명	48명	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010.12.27	통합관제센터 구축	- 위치 : 관악구 행운1길 12 (행운동 1675-12) - 규모 : 3층 148.5㎡, 4층 122.8㎡ - 시설 : 관제실, 정보통신실, 회의실 등
2011. 4. 15 ~	모니터링요원 운영	- 24시간 모니터링 실시(12명)
2012. 2. 1 ~	모니터링요원 운영	- 24시간 모니터링 실시(12명)
2013. 2. 1 ~	모니터링요원 운영	- 24시간 모니터링 실시(12명)
2014. 2. 1 ~	모니터링요원 운영	- 24시간 모니터링 실시(12명)

사업성과

- 부서별 분산 운영중인 CCTV를 통합 운영 관리로 효율성 극대화
- 모니터링을 통한 관제로 각종 사건·사고 예방 및 대응

향후계획

- 2014년 통합관제 운영 내실화 및 자료 관리

부진 및 미완료 사유 (해당하는 사업만 작성)

- 없음

세부관리코드	Ⅳ - 1 - 나	세부사업명	분야별 CCTV 유지보수 통합관리					
추진시기	임기 내 완료( ) / 임기 후 계속(0)				부서명 (팀 명)	홍보전산과 (통합관제팀)	담당자 (전화번호)	임동현 (879-5272)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
		0	0			100%		

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 7. 1 ~ 2014. 6. 30
- 내 용
  - 관내 CCTV 카메라 407대, 통합관제시스템 1식
  - 불법주정차단속시스템 서버1식, CCTV 카메라 26대
  - CCTV 시스템 장애발생시 신속한 장애처리
- 총사업비 : 954백만원

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	954		76	124	377	377	
	국 비							
	시 비							
	구 비	954		76	124	377	377	

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
방범용, 무단투기, 그린파킹, 주정차단속		143대			
방범용, 무단투기, 공원관리, 그린파킹			204대	395대	409대
불법주정차단속			23대		

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
월별 유지보수	48회	48회	100%
CCTV 카메라 하우징 청소 (400개소)	16회	16회	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2012. 2.	유지보수 업체 선정	협상에의한 계약으로 유지보수 업체 선정
2012. 3 ~	유지보수 업무 추진	- CCTV 카메라 하우징 청소(400개소) - CCTV 합체 등 교체(300개소)
2013. 3.11~ 3.29	현장CCTV 점검	- 현장 CCTV 538대
2013. 4. 1~ 6.30	유지보수 및 하우징 청소	- 현장 CCTV 200개소
2013. 7. 1~ 9.31	유지보수 및 하우징 청소	- 현장 CCTV 200개소
2013.10. 1~12.31	현장CCTV 점검	- 현장 CCTV 903개소
2014. 1~ 6.30	유지보수 및 하우징 청소	- 현장 CCTV 600개소

사업성과

- 부서별 분산 운영중인 CCTV를 통합 운영 관리 효율성 극대화
- 주기적인 유지보수 등으로 통합관제 시스템 최적화 유지

향후계획

- 2014년 통합관제 시스템 및 CCTV 유지보수 내실화

부진 및 미완료 사유 (해당하는 사업만 작성)

- 없음

세부관리코드	Ⅳ - 1 - 다	세부사업명	CCTV 설치 확대					
추진시기	임기 내 완료( ) / 임기 후 계속(0)				부서명 (팀 명)	홍보전산과 (통합관제팀)	담당자 (전화번호)	유 강 (879-5271)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유	
	종결사업	계속사업	정상	부진				
		0	0			100%		

사업 개요

- 사업기간 : 2010. 7. 1 ~ 2014. 6. 30
- 내 용
  - 사 업 명 : CCTV 설치 확대
  - 2014년까지 연차적으로 CCTV 확대 설치
- 총사업비 : 8,626백만원(국비 30,시비 1,313,구비 7,283)

〈연차별 재원 소요〉

(단위:백만원)

구 분		계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재원별	계	8,626	2,194	230	2,377	1,800	2,025	
	국 비	30	0	30	0	0	0	
	시 비	1,313	1,199	114	0	0	0	
	구 비	7,283	995	86	2,377	1,800	2,025	

추진 목표

〈연차별 목표〉

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
CCTV 설치	96대	113대	120대	129대	127대

추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
CCTV 설치	585대	606대	100%
		달성도(이행률)	100%

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2010.12.	CCTV 설치(96대)	
2011.01.	CCTV 설치(102대)	방범용(100대), 불법주정차단속(2대)
2011.10.05.	CCTV 설치(5대)	창의어린이공원 CCTV 구매 설치
2011.12.06.	CCTV 설치(3대)	어린이보호구역내 CCTV 구매 설치
2011.12.16.	CCTV 설치(3대)	일반어린이공원내 CCTV 구매 설치
2012.02.10.	CCTV 설치(3대)	그린파크 CCTV 구매 설치
2012.02.21.	CCTV 설치(2대)	청룡산동네뒷산공원 CCTV 구매 설치
2012.04.25.	CCTV 설치(2대)	까치창의어린이공원내 CCTV 구매 설치
2012.07.18.	CCTV 설치(1대)	신라창의어린이공원내 CCTV 구매 설치
2012.08.17.	CCTV 설치(3대)	이동형 다목적 CCTV 구매 설치
2012.08.20.	CCTV 설치(3대)	일반어린이공원내 CCTV 구매 설치(은천 한타, 국사봉)
2012.09.11	CCTV 설치(7대)	어린이보호구역 CCTV 구매 설치
2012.09.14	CCTV 설치(21대)	도시공원내 CCTV 구매 설치(11개소)
2012.11.30	CCTV 설치(1대)	불법주정차무인단속시스템 설치(1개소)
2012.12.31	CCTV 설치(132대)	관내 취약지역, 및 어린이공원 등
2013.12.31	CCTV 설치(222대)	방범 179, 어린이보호 22, 공원 17, 불법주정차4,
2014.3.24	CCTV 설치(3대)	방범 3개소 설치

사업성과

- 각 종 사건·사고 신속 예방 및 대응
- 주민 안전생활 환경 조성으로 안전 관악구 구현

향후계획

- 2014. 생활안전 다목적 CCTV 설치 추진(90개소)

부진 및 미완료 사유 (해당하는 사업만 작성)

- 없음

세부관리코드	Ⅳ - 1 - 라	세부사업명	U-관악 자가정보통신망 확대 구축				
추진시기	임기 내 완료(○) / 임기 후 계속( )			부서명 (팀 명)	홍보전산과 (정보통신팀)	담당자 (전화번호)	서상영 (5291)
추진상황	완 료		추진 중		미착수	이행율	부진 및 미착수 사유
	종결사업	계속사업	정상	부진			
			○			100%	

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2011. 1 ~ 2014. 6
- 수용대상 : CCTV 260대
  - 대 상 : 학교 48, 그린파킹 60, 방범 66, 산불및 공원 56, 하천 4, 불법주정차 26
- 사업물량
  - 장 비 : NMS 1대, 백본 S/W 4대, 현장용 S/W 245대
  - 전송로 : 케이블 55km, 합체 92개, 광분배함 245개, 접속 2,990코아 등

〈연차별 자원 소요〉

(단위:백만원)

구 분	계	2010	2011	2012	2013	2014	비고
재 원 별	계	1,666	0	566	0	0	1,100
	국 비						
	시 비						
	구 비	1,666		566			1100
	지방채						
	민 자						

□ 추진 목표

〈연차별 목표〉

(단위/%)

추진 내용	2010	2011	2012	2013	2014
u-관악 자가정보통신망 확대		100%		100%	
○ 실시설계		실시설계	-		
○ CCTV 수용		CCTV : 127대		CCTV : 43대	CCTV : 90대



□ 추진 실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
실시설계	1회	1회	100%
u-관악 자가정보통신망 확대(1차) - 학교주변 48대, 그린파킹 60대,방범 19대	CCTV 127대 수용	CCTV 127대 수용	100%
u-관악 자가정보통신망 확대 일부수용 - 방범 26대, 공원관리 17대	CCTV 43대 수용	CCTV 43대 수용	100%
u-관악 자가정보통신망 확대(2차)	CCTV 90대 수용	-	
		<b>달성도(이행률)</b>	100.00

○ 일정별 추진실적

일자	추진사항	세부내용
2011. 3 ~ 2011. 6	u-관악 자가정보통신망 확대 설계용역	- 사업기간 : 2011. 3. 21 ~ 6.18 (90일) - 사업대상 : CCTV 260대 · 학교 48, 그린파킹 60, 방범 66, 산불및 공원 56, 하천 4, 불법주정차 26 - 사업비 : 51,883천원
2011. 7 ~ 2011. 8	u-관악 자가정보통신망 확대(1차) 사업 준공	- u-관악 자가정보통신망 확대(1차) 추진계획 수립 (2011. 7.19) - u-관악 자가정보통신망 확대(1차) 계약심사 의뢰 (2011. 7.26) - u-관악 자가정보통신망 확대(1차) 사업자 공고 및 사업자 선정 : 2011. 8. 10 ~ 9.9
2011. 9 ~ 2011. 12		- u-관악 자가정보통신망 확대(1차) 사업 준공 · 사업기간 : 2011. 9. 16 ~ 12.14 · 수 량 : CCTV 127대 (학교주변 48대, 그린파킹 60대,방범 19대) · 사업비 : 427,139천원
2013. 1 ~ 2013. 12	u-관악 자가정보통신망 확대(2차) 일부수용	- u-관악 자가정보통신망 확대 일부 수용 · 사업기간 : 2013. 9. 16 ~ 12.14 · 수 량 : 43대(방범 26대, 공원관리 17대)

사업성과

- 관악 자가정보통신망 안정 구축으로 각 종 사건·사고 신속 예방 및 대응

향후 계획

- u-관악 자가정보통신망 확대(2차)
  - 사업기간 : 2014년 2월 ~ 12월
  - 수용대상 : CCTV 90대
    - 방법 21대, 불법주정차 26대, 공원관리 39대, 치수방재 4대
  - 사업물량
    - 장 비 : NMS 1대, 백본 S/W 6대, 현장용 S/W 90대
  - 총 사업비 : 1,100백만원

부진 및 미완료 사유 (해당하는 사업만 작성)

- 없음