

5-10 밤길 안심 관악

사업성격	■ 신규 □ 계속	완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	■ 해당없음 □ 도움필요 (□ 제도 □ 재정 □ 권한)			사업주체	□ 국가 □ 서울시 ■ 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	1,143	-	-	1,143	-
사업담당	도로관리과장: 정철주(☎879-6750) 도로조명팀장: 허청(☎6780) 담당: 염정원(☎6782) 보도관리팀장: 이유진(☎6770) 담당: 최현준(☎6773) 도시계획과장: 김성자(☎879-6350) 도심개발디자인팀장: 김성진(☎6440) 담당: 서상원(☎6443)				
	추진상황 ■완료 □이행 후 지속추진 □정상추진 □일부추진				

- ◆ 주민이 안심하고 다닐 수 있는 안전한 밤길 보행환경을 조성
- ◆ 심야범죄 및 낙상사고를 예방하여 안전한 관악구 이미지 제고

1 현황 및 정책목표

☐ 현 황

- 보 안 등: 총 13,536등(LED등수: 13,517등, 교체율 99.8%)
- 도로계단: 국회단지길23길 19 등 125개소(정비대상: 20개소)
- 안심골목길: 총 19개 동 31개소 조성

☐ 정책목표

- 야간 안전 취약지역에 보안등을 신규 설치하여 골목길 조도개선
- 노후파손 및 폭이 일정하지 않아 보행에 불편을 주는 계단 정비 및 안전시설 설치
- 안심 골목길 노후 시설물 유지보수하여 안전한 골목길 보행환경 도모

2 추진계획 [정책개요]

☐ 보안등 신설

- 추진기간: 2022.~2026.
- 추진규모: 보안등 신설 900등
- 추진방법: 보안등 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행
- 사 업 비: 530백만 원(구비)

□ 노후 계단 정비

- 추진기간: 2022.~2026.
- 추진규모: 계단 정비 20개소(계단보수 및 핸드레일 설치 등)
- 추진방법: 도로시설물 보수공사(연간단가)에 포함하여 시행
- 사업비: 500백만 원(구비)

□ 안심골목길 시설물 정비

- 추진기간: 2022.~2026.
- 대상지: 기존 안심골목길 조성지 24개소
- 추진내용: 상·하반기 각 1회 시설물 정기점검 및 보수
- 사업비: 113백만 원(구비)

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	보안등 신설																		
2	계단 정비																		
3	안심골목길 정비																		

【 주요 추진실적 】

- 민선8기 주요 추진 실적 1-1: 2022년 보안등 360등 신설
- 민선8기 주요 추진 실적 1-2: 보안등 설치 장소 발굴 관악경찰서 협조 요청 2023. 2.
- 민선8기 주요 추진 실적 1-3: 보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청 2023. 9.
- 민선8기 주요 추진 실적 1-4: 2023년 보안등 200등 신설
- 민선8기 주요 추진 실적 1-5: 보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청 2024. 9.
- 민선8기 주요 추진 실적 1-6: 2024년 보안등 347등 신설
- 민선8기 주요 추진 실적 1-7: 보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청 2025. 9.
- 민선8기 주요 추진 실적 1-8: 2025년 보안등 441등 신설
- 민선8기 주요 추진 실적 1-9: 2026년 1분기 보안등 89등 신설
- 민선8기 주요 추진 실적 1-10: 2026년 2분기 보안등 83등 신설
- 민선8기 주요 추진 실적 2-1: 국회단지23길 19(은천동) 계단정비 2022. 09.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-2: 봉천로 408-1(은천동) 일대 계단정비 2022. 10.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-3: 봉천동 173-58(인현동) 계단정비 2023. 06
- 민선8기 주요 추진 실적 2-4: 남현12길 26(남현동) 계단정비 2023. 07.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-5: 국회단지23길 23(은천동) 계단정비 2023. 08.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-6: 은천로25길 63(성현동) 계단정비 2023. 10.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-7: 장군봉3길 27(청룡동) 계단정비 2023. 11.

- 민선8기 주요 추진 실적 2-8: 난곡로9길 43(난향동) 계단정비 2024. 05.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-9: 관천로 54(신림동) 계단정비 2024. 06.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-10: 승방길 56(남현동) 계단정비 2024. 06.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-11: 문성로 250(서원동) 계단정비 2024. 07.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-12: 쑥고개로 8(서림동) 계단정비 2024. 07.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-13: 봉천로21가길 16(보라매동) 계단정비 2024. 08.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-14: 보라매로 34(보라매동) 계단정비 2024. 08.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-15: 인현9길 74(인현동) 계단정비 2025. 05.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-16: 행운1라길 70(행운동) 계단정비 2025. 05.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-17: 봉천동 173-58(인현동) 계단정비 2025. 07.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-18: 행운1마길 39(행운동) 계단정비 2025. 07.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-19: 신림동 103-27(서림동) 계단정비 2025. 12.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-20: 청림5길 87(청림동) 계단정비 2026. 3.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-21: 솔밭로4길 13(행운동) 계단정비 2026. 4.
- 민선8기 주요 추진 실적 2-22: 쑥고개로 44(청룡동) 계단정비 2026. 4.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-1: 안심골목길 시설물 전수 조사 및 점검 완료 2022. 11.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-2: 안심골목길 3개소(행운동, 난곡동, 삼성동) 시설물 유지보수 완료 2022. 11.~12.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-3: 공공디자인 사업지 시설물 현황 정비 2023. 3.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-4: 안심골목길 시설물 전수 조사 및 점검 완료 2023. 5.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-5: 안심골목길 3개소(신사동, 대학동 2개소) 시설물 유지보수 완료 2023. 6.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-6: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2023. 9.~10.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-7: 안심골목길 3개소(성현동, 서림동, 신원동) 시설물 유지보수 완료 2023. 11.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-8: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2024. 3.~4.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-9: 안심골목길 3개소(신림동,낙성대동,조원동) 시설물 유지보수 완료 2024. 6.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-10: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2024. 10.~11.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-11: 안심골목길 3개소(행운동, 청룡동, 인현동) 시설물 유지보수 완료 2024. 12.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-12: 안심골목길 7개소(은천동, 보라매동, 서원동 등) 시설물 유지보수 완료 2025. 1.~3.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-13: 안심골목길 시설물 전수 조사 및 점검 완료 2025. 4.~5.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-14: 안심골목길 3개소(중앙동, 남현동, 서원동) 시설물 유지보수 완료 2025. 6.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-15: 안심골목길 3개소(행운동, 미성동, 난곡동) 시설물 유지보수 완료 2025. 9.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-16: 안심골목길 시설물 전수 조사 및 점검 완료 2025. 10.~11.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-17: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2026. 3.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-18: 안심골목길 2개소(미성동, 신림동) 시설물 유지보수 완료 2026. 3.
- 민선8기 주요 추진 실적 3-19: 안심골목길 3개소(성현동, 대학동, 서원동) 시설물 유지보수 완료 2026. 6.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,143	1,143	271	243	263	233	133	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	1,143	1,143	271	243	263	233	133	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	보안등신설	정비 개소수	개소	900	350	200	150	100
2	계단정비			20	2	5	5	3
3	안심골목길 정비			24	3	6	6	2

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분		전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	민선8기 목표	누적 실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	보안등 신설	40	정비 개소수	개소	900	1,620	100.0	
2	계단정비	40			20	22	100.0	
3	안심골목길정비	20			24	34	100.0	
총 이행률(%)							100.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1630.4	1,630.4	267.1	268	432	589.1	74.2	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	-	-	-	
구 비	1630.4	1,630.4	267.1	268	432	589.1	74.2	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 7.~	보안등 신설	관내 보안등 191등 신설
2	2022. 9.	계단 정비	국회단지23길 19 계단정비
3	2022. 10.	계단 정비	봉천로 408-1 일대 계단정비
4	2022. 11.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
5	2022. 12.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
6	2023. 2.	보안등 설치 장소 발굴	보안등 설치 장소 발굴 관악경찰서 협조 요청
7	2023. 3.	시설물 현황정비	공공디자인 사업지 시설물 현황 정비
8	2023. 5.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
9	2023. 6.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
10	2023. 6.	계단 정비	봉천동 173-58 계단정비
11	2023. 7.	계단 정비	남현12길 26 계단정비
12	2023. 8.	계단 정비	국회단지23길 23 계단정비
13	2023. 9.	보안등 설치 장소 전수 조사	보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청
14	2023. 9.	보안등 신설	관내 보안등 150등 신설
15	2023. 9.~10.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
16	2023. 10.	계단 정비	은천로25길 63 계단정비
17	2023. 11.	계단 정비	장군봉3길 27 계단정비
18	2023. 11.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
19	2023. 12.	보안등 신설	관내 보안등 50등 신설
20	2024. 3.	보안등 신설	관내 보안등 40등 신설
21	2024. 3.~4.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
22	2024. 4.~6.	보안등 신설	관내 보안등 40등 신설
23	2024. 5.~6.	계단 정비	난곡로9길 43, 관천로 54, 승방길 56 계단정비
24	2024. 7.~8.	계단 정비	문성로250, 봉천로21가길 16, 쑥고개로8, 보라매로34 계단정비
25	2024. 5.~6.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
26	2024. 10.~11.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
27	2024. ~9.	보안등 신설	관내 보안등 157등 신설
28	2024. 12.	보안등 신설	관내 보안등 110등 신설
29	2024. 12.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
30	2025. 1.~3.	시설물 유지보수	안심골목길 7개소 시설물 유지보수 완료
31	2025. 4.~5.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
32	2025. 5.	계단 정비	인현9길 74, 행운1라길 70 계단정비
33	2025. 6.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료

34	2025. 7.	계단 정비	봉천동 174-58 계단정비
35	2025. 7.	계단 정비	행운1마길 39 계단정비
36	2025. 9.	보안등 설치 장소 전수 조사	보안등 설치 장소 전수 조사 각동(경찰서, 학교 포함) 협조 요청
37	2025. ~9.	보안등 신설	관내 보안등 313등 신설
38	2025. 9.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
39	2025. 10.~11.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
40	2025.12.	계단 정비	신림동 103-27 계단정비
41	2025.12.	보안등 신설	관내 보안등 128등 신설
42	2026. 3.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
43	2026. 3.	시설물 유지보수	안심골목길 2개소 시설물 유지보수 완료
44	2026. 3.	계단 정비	청림5길 87 계단정비
45	2026. 3.	보안등 신설	관내 보안등 89등 신설
46	2026. 6.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
47	2026. 6.	계단 정비	솔밭로4길 13 계단정비
48	2026. 6.	계단 정비	쑥고개로 44 계단정비
49	2026. 6.	보안등 신설	관내 보안등 83등 신설

7 향후계획

☐ 보안등 신설

- 추진기간: 2026. 1.~6.
- 대 상 지: 관내 21개동 이면도로
- 추진규모: 보안등 신설 100등
- 추진방법: 보안등 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행

☐ 노후 계단 정비

- 추진기간: 2026. 3.~6.
- 추진규모: 계단 정비 1개소(계단보수 및 핸드레일 설치 등)
- 추진방법: 도로시설물 보수공사(연간단가)에 포함하여 시행

☐ 안심골목길 시설물 정비

- 추진기간: 2026. 1.~6.
- 대 상 지: 안심골목길 사업지
- 추진내용: 시설물 전수점검 및 정비

8 협력사항

- ☐ 중앙정부·서울시 협력사항: 해당없음

9 기대효과

- ☐ 골목길 조도 및 밤길 보행환경 개선, 노후화 및 파손된 계단 정비하여 보행환경 개선
- ☐ 안심골목길 시설물 유지보수를 통해 범죄예방 효과 지속 및 구민의 삶의 질 향상 도모