[6대 핵심 전략과제 ④ 구민생활안전]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	건 축 과
담 당 자	염 수 진 (879-6441)

관리번호 019 범죄예방디자인 대상지 확대사업 (안심골목길 조성)

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2015. 01. ~ 2018. 06

❍ **사업대상** : 삼성동 342번지 일대 등 6개소(서민보호 치안강화구역)

❍ **지역특성**

- 서민·다세대 밀집지역으로 강력 범죄 및 청소년 범죄 다수 발생지역
- 좁은 골목길과 주차장 등 음습하고 외진 곳이 많아 범죄에 취약

❍ **사업내용**

- 범죄예방디자인을 통한 주요 취약구간에 방범용 시설물 설치 등
- 노후 건축물 입면, 옹벽, 전신주 등에 대하여 공공디자인을 적용 경관개선

❍ **총사업비** : 1,550백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	1,550		350	700	250	250	
	국비							
	시비	1,550		350	700	250	250	
	구비							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
범죄예방디자인 확대사업 (안심 골목길 조성) (개소)	-	2개소	2개소	1~2개소	1~2개소	총 6개소

□ 추진실적(2016. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
범죄예방디자인 확대사업 (안심 골목길 조성)	6개소	8개소	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

사업명	일 자	추진사항	세 부 내 용
삼성동 안심골목길 조성사업	2015. 06	안심골목길 조성 디자인사업 용역 발주	범죄예방 디자인 용역
	2015. 07	안심골목길 조성 디자인사업 용역 계약 및 착수보고회 개최	
	2015. 07	용역 시행	용역비 250백만원
	2015. 11	용역 준공	사업완료
난곡동 안전마을사업	2015. 06	난곡동 주민협의회 구성 및 기본계획 수립	주민협의회 회원 15명, 월 1회 회의 개최
	2015. 09	난곡동 합실안전마을 조성 디자인사업 용역 계약 및 시행	
	2015. 11	용역준공	사업완료
신림지역 안심골목길 디자인사업	2016. 03	사업시행 방침수립	3개소 시행 (대학동, 서원동, 난곡동)
	2016. 04	용역발주	용역발주
	2016. 06	용역계약 및 착수	용역계약 및 착수
	2016. 11.	준공식 개최	
	2016. 12	용역준공	사업완료
봉천지역 안심골목길 디자인사업	2016. 03	사업시행 방침수립	3개소 시행 (보라매동, 은천동, 신림동)
	2016. 04	용역발주	용역발주
	2016.06	용역계약 및 착수	용역계약 및 착수
	2016.11.	준공식 개최	
	2016. 12	용역준공	사업완료