[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31 현재

담 당 부 서	공 원 녹 지 과
담 당 자	이 보 인 (879-6544)

관리번호 015 산림절개지 및 산사태 취약지구 중점관리

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
	O		

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 6.

❍ 사업대상 : 관내 산사태 취약지역 120개소

❍ 사업내용

- 산림절개지 등 산사태 예방사업 시행
- 산사태 취약지역 중점관리 전담제 구축 및 주민홍보

❍ 총사업비 : 6,040백만원 (시비 5,720/ 구비 320)

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	6,040		1,510	1,510	1,510	1,510	
	국비							
	시비	6,000		1,500	1,500	1,500	1,500	
	구비	40		10	10	10	10	
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
산사태 예방 사방사업(개소)	-	30	30	30	30	
관리전담제구축운영(개소)	-	30	30	30	30	

□ 추진실적(2017.12.31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
산사태 예방 사방사업	120개소	126개소	100%
관리전담제구축운영	120개소	113개소	94.17%
계		총 이행률	97.08%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2015. 2.10	공사시행	· 2015년 산사태 예방사업 공사 발주
2015. 6. 9	공사준공	· 2015년 산사태 예방사업 공사 완료(10건 33개소)
2015. 5.22	관리전담제 구축운영	· 2015년 산사태 취약지역 중점관리 전담제 구축 및 주민 홍보물 배부(33개소)
2015. 9.25	하반기 공사시행	· 2015년 하반기 산사태 예방사업 공사 발주
2015.12.18	하반기 공사준공	· 2015년 하반기 산사태 예방사업 공사 완료(4건 5개소)
2016.02.28	공사시행	· 2016년 산사태 예방사업 공사 시행
2016.05.10	공사준공	· 2016년 산사태 예방사업 공사 완료 (19건 44개소)
2016. 5.10	관리전담제 구축운영	· 2016년 산사태 취약지역 중점관리 전담제 구축 및 주민 홍보물 배부(43개소)
2016.09.12	'17~18년 산사태예방공사 대상지	· 총 57개소 확정(17년 33개소 / 18년 24개소)
2016.12.16	2017년 산사태예방사업 설계완료	· 2017년 대상지 36개소
2017.02.27	공사시행	· 2017년 대상지 36개소
2017.03.30	관리전담제 구축운영	· 2016년 산사태 취약지역 중점관리 전담제 구축 및 주민 홍보물 배부(37개소)
2017.05.31	공사준공	· 2017년 산사태 예방사업 공사 완료 (13건 36개소)
2017.10.18	하반기 공사시행	· 2017년 하반기 산사태 예방사업 공사 시행
2017.12.21	하반기 공사준공	· 2017년 하반기 산사태 예방사업 공사 완료(7건 8개소)

□ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

○ 서울시 재정지원

□ 문제점 및 대책

○ 산사태로부터 주민의 재산과 생명 보호를 위해 위험지역에 대한 체계적인 관리 필요

- 산사태 발생 및 피해 예상지역을 선정하여 연차적 예방사업으로 위험요인 사전 해소

○ 산사태에 대비한 주민대피 및 신속한 현장대응 체계 구축 필요

- 긴급한 재난 상황에 대처할 수 있는 취약지역 관리 전담제 구축 및 홍보

□ 향후계획

○ 2018. 03. ~05. : 2018년 산사태 예방공사 시행