[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31 현재

| 담 당 부 서 | 치 수 과 |
|---|---|
| 담 당 자 | 전 봉 재 (879-6803) |

# 관리번호 13 하수관로 종합정비사업 추진

| 사 업 완 료 | |
|---|---|
| 임기내 | 임기후 |
| | O |

| 사 업 주 체 | | |
|---|---|---|
| 국가 | 시도 | 시군구 |
| | | O |

| 추진상황 | | | |
|---|---|---|---|
| 이행후 계속추진 | 정상추진 | 부 진 | 미착수 |
| O | | | |

## ▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012. 3 ~ 2019. 12

❍ 사업개요

- 신림4배수분구 하수관로 종합정비사업 : D450㎜~박스4.0×2.5m, L=19.86㎞
- 대림배수분구 하수관로 종합정비사업 : D300㎜~박스2.5×2.0m, L= 8.91㎞

❍ 사업내용

- 주요 취약지역에 대한 침수해소를 위한 하수관로 종합정비사업으로 기능미비 관로의 성능 개선과 배수체계 전환으로 수방능력 향상

❍ 총사업비 : 54,775백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 총계 | 연차별 소요예산 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 임기후 |
| 재원별 | 계 | 54,775 | 23,035 | 9,000 | 5,410 | 3,000 | 6,000 | 8,330 |
| | 국비 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 시비 | 54,775 | 23,035 | 9,000 | 5,410 | 3,000 | 6,000 | 8,330 |
| | 구비 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 민간 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타 | - | - | - | - | - | - | - |

## ▢ 연차별 추진목표

| 추진내용 | 2014이전 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신림4배수분구 종합정비사업 | 6.00㎞ | 2.30㎞ | 2.80㎞ | 2.46㎞ | 4.31㎞ | |
| 대림배수분구 종합정비사업 | 2.87㎞ | 4.56㎞ | 0.76㎞ | - | - | |

## □ 추진실적(2017.12.31 현재)

○ 추진실적 총괄

| 사업내용 | 목표 | 실적 | 사업이행률 |
|---|---|---|---|
| 신림4배수분구 종합정비사업 | 17.87㎞ | 18.54㎞ | 100.00% |
| 대림배수분구 종합정비사업 | 8.91㎞ | 8.91㎞ | 100.00% |
| | | 총 이행률 | 100% |

○ 일정별 추진실적

| 일 자 | 추진사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| '14.7 ~ 12. 30 | 대림배수분구 종합정비사업 1차분 준공 | - D300㎜ ~ 박스2.5×2.0m, L=3.55㎞ |
| '14.7 ~ 12. 30 | 신림4배수분구 종합정비사업 진행(2014년) | - 미성동 통수능 부족 관로 일제 개량(1.1㎞) 완료<br>- 난곡길 역사이펀 개선 총 4단계 중 2단계 완료 |
| '15.1 ~ 12. 31 | 대림배수분구 종합정비사업 2차분 준공 | - D300 ~ 100㎜, 4.9Km 완료 |
| '15.3 ~ 11.30 | 신림4배수분구 종합정비사업 진행 (2014년,2015년도분) | - 난곡길 역사이펀 개선 총 4단계 공사 완료<br>- 2015년도분 정비대상 불량하수관로 개량 |
| | 신림4배수분구 종합정비사업 진행(2015년) | - 2015년도분 정비대상 불량하수관로 개량 |
| | 대림배수분구 종합정비사업 3차분 준공 | - D450 ~ 600㎜, 1.1Km 완료 |
| '16.3 ~ 12.30 | 신림4배수분구 종합정비사업 진행(2016년) | - 2016년도분 정비대상 불량하수관로 개량<br>- D450 ~ 1,200㎜, 4.091Km 완료 |
| '17.3 ~ 12.31 | 신림4배수분구 종합정비사업 진행(2017년) | - 2017년도분 정비대상 불량하수관로 개량<br>- D450 ~ 900㎜, 2.458Km 완료 |

## □ 향후계획

○ 2018. 2. ~ 2018. 12. : 2018년도분 정비사업 지속 시행

○ 2019. 3. ~ 2019. 12. : 잔여구간 정비사업 시행