[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	치 수 과
담 당 자	백 중 현 (879-6811)

관리번호 012 신림2 빗물펌프장 설치

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O			O		O			

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2015. 4

❍ 사업개요

- 펌프 시설용량 : V=800톤/분(집수정 5,300톤)
- 2층 구조(연면적 700㎡), 유입수문 2련, 방류수문 3련

❍ 사업내용

- 빗물을 단 시간 내 도림천으로 배수할 수 있는 펌프장 신설

❍ 총사업비 : 14,394백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	14,394	7,000	7,394	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	14,394	7,000	7,394	-	-	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
신림2 빗물펌프장 신설	1개소	-	-	-	-	
신림2 빗물펌프장 인수·인계	-	-	인수·인계	-	-	

☐ 추진실적(2016. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
신림2 빗물펌프장 신설	1개소	1개소	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
‘14.7 ~ 12.31	펌프장 상부구조물 설치 완료	- 토목, 건축 및 전기, 기계 설비 등
‘15.1.8 ~ 2.4	준공대비 인수·인계 협의	- 우리구 요구사항 반영 협의 완료 (옹벽설치, 자전거도로정비, 자가망구축 등)
‘15. 3. 11	공사 준공	- 빗물펌프장 공사 완료
‘15. 4 ~ 5	시험가동 및 실가동 준비	- 정상가동 준비 완료

☐ 향후계획

○ 특이사항 없음 - 시설물 정기점검 및 유지관리 시행