[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31 현재

| 담 당 부 서 | 치 수 과 |
|---|---|
| 담 당 자 | 문 종 민 (879-6821) |

# 관리번호 11 관악산 저류조 설치

| 사 업 완 료 | |
|---|---|
| 임기내 | 임기후 |
| O | |

| 사 업 주 체 | | |
|---|---|---|
| 국가 | 시도 | 시군구 |
| | O | |

| 추진상황 | | | |
|---|---|---|---|
| 완 료 | 정상추진 | 부 진 | 미착수 |
| O | | | |

## ☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2011. 10 ~ 2017. 07

❍ **사업개요** : 저류조 3개소(V=65,000㎥)

- 서울대 정문 앞 저류조 : 용량 = 40,000㎥
- 서울대 버들골 저류조 : 용량 = 20,000㎥
- 서울대 공대폭포 저류조 : 용량 = 5,000㎥

❍ **사업내용**

- 도림천 하류 저지대인 서림동 등의 침수피해를 예방하기 위한 도림천 상류부에 저류조 3개소 신설

❍ **총사업비** : 58,291백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 총계 | 연차별 소요예산 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 임기후 |
| 재원별 | 계 | 58,291 | 14,500 | 11,686 | 20,000 | 12,105 | - | - |
| | 국비 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 시비 | 58,291 | 14,500 | 11,686 | 20,000 | 12,105 | - | - |
| | 구비 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 민간 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기타 | - | - | - | - | - | - | - |

## ☐ 연차별 추진목표

| 추진내용 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 버들골 저류조 설치 | 1개소 | - | - | - | - | |
| 서울대 공대폭포 저류조 설치 | 1개소 | - | - | - | - | |
| 서울대 앞 저류조 설치 | - | - | - | 1개소 | - | |

## ☐ 추진실적(2017. 12. 31 현재)

❍ 추진실적 총괄

| 사업내용 | 목표 | 실적 | 사업이행률 |
|---|---|---|---|
| 관악산 저류조 설치 | 3개소 | 3개소 | 100% |
| | | 총 이행률 | 100% |

❍ 일정별 추진실적

| 일 자 | 추진사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| ‘14. 7 ~ 12 | 관악산 저류조 2개소 설치<br>서울대 정문 앞 저류조 설치공사 시행 | - 서울대 버들골, 공대폭포 설치 완료<br>- 서울대 정앞 앞 저류조 터파기 및 바닥 (버림콘크리트) 타설 완료 |
| ‘15. 1 ~ 6. 30 | 사업계획변경 방침서 작성 및 재설계 시행 | - 서울대 정문앞 저류조 유출관로 선형변경 및 교통처리계획 변경 등 |
| ‘15. 7 ~ 7. 15 | 서울대 정문 앞 저류조 설치공사 시행 | - 저류조 설치완료 |
| | | |

## ☐ 향후계획

❍ 관악산 저류조 시설물 인수·인계 및 수방기간 저류조 운영