[6대 핵심 전략과제 ① 재난과 범죄 없는 안전도시]

2017. 12. 31 현재

담 당 부 서	안 전 관 리 과
담 당 자	김 진 양 (879 - 5831)

관리번호 010 CCTV 추가 설치

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O				O		O		

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 7월 ~ 2018. 6월

❍ 사업목표 : 1,200개소 설치

❍ 사업내용 : 관내 취약지역 등 사각지대에 다목적용 CCTV를 설치하여 각종 사건 사고 등 긴급상황 발생시 신속히 대응하여 구민이 안심하고 생활할 수 있는 환경조성

❍ 총사업비 : 6,369백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	6,989	2,475	1,400	1,292	917	905	
	국비	1,164		110	654	400		
	시비	1,176		294	158	44	680	
	구비	4,649	2,475	996	480	473	225	
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
CCTV 추가설치(개소)	165	94	91	69	19	438

* 2013년 이전 CCTV 개소는 762개소임.

□ 추진실적(2017. 12. 31. 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
다목적 CCTV 설치	438개소	414개소	95%
		총 이행률	95%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2017. 2.	주민의견수렴 및 위치선정	설치 적정여부 조사
2017. 3.	설치계획 수립	2017년 생활안전 다목적용 CCTV 설치 계획 수립
2017. 4.	CCTV 설계용역 및 어린이보호구역 설치 추진	• 2017년 생활안전 다목적용 CCTV 설계용역 계획 수립 및 시행 • 어린이보호구역 CCTV 구매설치 행정예고 및 일상감사·계약심사 요청
2017. 5.	어린이보호구역 CCTV 구매설치	• 어린이보호구역 CCTV 구매설치 시행
2017. 6.	CCTV 설계용역 및 어린이보호구역 설치 추진	• 어린이보호구역 CCTV 구매설치 계약 • CCTV 구매·설치 설계용역 검수
2017. 7.	• 다목적용 CCTV 설치 시행	• 조달계약의뢰
2017. 8.	• 다목적용 CCTV 설치 계약	• 2017년 생활안전 다목적용 CCTV 설치사업 계약 및 착공
2017. 9.	• 다목적용 CCTV 설치	• CCTV 설치 장소 현장실사 및 도로굴착 신고 • CCTV 폴대 등 자재 수급
2017. 12.	• 다목적용 CCTV 설치 완료	• 다목적 CCTV 구매설치 검수완료 • 다목적 CCTV 정상운영

□ 향후계획

○ 2018. 01. ~ 12. : 2018년 생활안전 다목적 CCTV 설치 추진