[6대 핵심 전략과제 ② 사람에 대한 미래투자 인문학도시]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	교 통 해 정 과
담 당 자	이 선 희 (879-6855)

관리번호 041 구 289번 종점부지 활용방안 마련

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
	O		O		O			

□ 사업개요

❍ **사업기간** : 2018.12 ~ (신림동 140-2 일대 신림공영차고지 조성사업 완료 후)

❍ **추진방향**

- 2018.12월 이후 이전 예정인 구289번 종점 차고지 부지에 대한 활용방안을 마련
  - 소 유 자 : 서울시
  - 위 치 : 신림동(서림동) 131-6 외 7필지
  - 규 모 : 4,211㎡
  - 사용현황 : 한남여객 시내버스(59대) 차고 사용(서울시 공유재산 유상사용 허가)

❍ **사업내용**

- 서울시 활용방안인 지상공원, 지하차고지 계획을 우리구의 실정에 적합한 활용방안을 마련하여 서울시에 의견 개진
  - 우리구 활용방안 : 청년일자리를 지원하고 그들이 즐길 수 있는 복합문화공간 (가칭) 청년드림센터 건립 추진

❍ **총사업비** : 미정

□ 연차별 추진목표

추진내용	2014.7	2015	2016	비고
부지활용(안) 수립, 부서별 의견 수렴				
정책결정 및 서울시 의견개진				

□ 추진실적

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
구 289번 종점부지 활용방안 마련	부지활용(안) 수립, 부서별 의견수렴	완료	100%
	정책결정 및 서울시 의견개진	완료	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.10.14	구289번 종점 차고지 부지 활용(안) 수립	-서울시 활용방안 : 지상공원 활용 및 지하차고지 활용 - 향후 생활·교육시설 설립대상 우선 검토
2015.07.21	도시계획과 협조 요청	-지상공원의 생활교육시설 설립계획 변경 건의 -국토계획법 등 관계법상 지역·지구 조정 -각부서 의견 수렴 등
2015.07.24	도시계획과 회신	-설립계획 변경은 각과 의견수렴 후 시 협의 -지역지구 조정은 외부여건 등 변화 감안, 수립
2015.08.31	전부서 의견 조회	-부지 활용계획안 제출
2016.01.19	정책회의	-청년일자리를 지원하고 그들이 즐길 수 있는 복합문화공간 (가칭)청년 드림센터 건립 추진
2016.02.11	「(가칭) 청년 드림센터」 건립 연구용역 발주	-수행기관 : ㈜선랩 건축사사무소 -소요예산 : 11.4백만원
2016.03.07	「(가칭) 청년 드림센터」 건립 연구용역 중간보고회(1차)	-용역기간 연장 및 보완사항 토론
2016.04.05	「(가칭) 청년 드림센터」 건립 연구용역 중간보고회(2차)	-수정보완 사항 보고
2016.06.24	서울시장 면담 시 용역결과 제안 설명	-청년드림센터 건립 추진 협조 요청

□ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

○ 서울시와 지속적인 협의를 거쳐 청년 드림센터 건립 추진

- 서울시 지상공원 조성계획을 생활· 교육시설 설립계획으로 변경 건의