[6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지도시]

2016. 12. 31 현재

| 담 당 부 서 | 가 정 복 지 과 |
|---|---|
| 담 당 자 | 문 지 은 (879-6122) |

# 관리번호 069 여성교실 환경개선

| 사 업 완 료 | | 사 업 주 체 | | | 추진상황 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기내 | 임기후 | 국가 | 시도 | 시군구 | 완 료 | 정상추진 | 부 진 | 미착수 |
| O | | | | O | O | | | |

## ☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2015년 2월 ~ 5월

❍ **사업대상** : 관악·신림 여성교실

❍ **사업내용**

- 2개 여성교실 환경개선

| 시설명 | 위 치 | 규 모 | 개원일 | 시 설 정 비 |
|---|---|---|---|---|
| 관 악 여성교실 | 남부순환로191길 12 (은천동) | 132.63㎡ | 1995.11.14 | - 요리교실 내부 공사(닥트설치, 전기공사)<br>- 조리기구 교육기자재 교체(조리기구 및 테이블 등 교체) |
| 신 림 여성교실 | 원신2길 43 (삼성동) | 82.91㎡ | 1966. 5. 1 | - 건축공사 : 천정·내벽(방음,방수), 바닥공사<br>- 전기·소방 : 전열, 전등 간선 설비 재설치 |

❍ **총사업비** : 59백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | | 총계 | 연차별 소요예산 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 임기후 |
| 재원별 | 계 | 59 | - | 59 | - | - | - | - |
| | 국비 | | | | | | | |
| | 시비 | | | | | | | |
| | 구비 | 59 | - | 59 | - | - | - | - |
| | 민간 | | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | |

## ☐ 연차별 추진목표

| 추진내용 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.6 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설 개보수 공사 (개소) | - | 2 | - | - | - | |
| 교육기자재 교체 (개소) | - | 1 | - | - | - | |

## □ 추진실적(2016. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

| 사업내용 | 목표 | 실적 | 사업이행률 |
|---|---|---|---|
| 여성교실 환경개선 | 2개소 | 2개소 | 100% |
| | | 총 이행률 | 100% |

○ 일정별 추진실적

| 일 자 | 추진사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|---|
| 2014.09 | 민선6기 전략과제 세부실천계획 수립 | |
| 2014.12 | 여성교실 환경개선 예산편성 | 시설비 및 부대비 59백만원 예산 편성 |
| 2015.02 | - 계획 수립<br>- 설계용역 시행 | |
| 2015.03 | - 공사시행 | 수의계약 2건, 전자공개 1건 |
| 2015.05 | - 공사완료 | |

## □ 향후계획

○ 관악여성교실 직장인 대상 특화사업 추진

○ 관악·신림 여성교실 운영 및 수강생 모집 홍보 강화