[6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지도시]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	치 수 과
담 당 자	전 봉 재 (879-6821)

관리번호 066 도림천 장애인 진출입 경사로 증설

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
	O	

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2015. 1 ~ 2016. 12

❍ **사업개요**

- 도림천 진출입 시설 현황 : 계단 34개소, 장애인 경사로 9개소(도림천 6.7㎞)
- 도림천 장애인 경사로 추가 확보 : 2개소
- 저수로 횡단용 건널목 설치 : 4개소(신림2교, 순대타운, 봉림교, 갑을아파트)
  ※순대타운 건널목은 유수 장애등을 고려하여 설치 보류

❍ **사업내용**

- 장애인이 편안하게 도림천을 이용할 수 있도록 도림천 진출입 경사로 증설

❍ **총사업비** : 384백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	384	-	-	384	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	364	-	-	364	-	-	-
	구비	20	-	-	20	-	-	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
장애인 경사로 설치	현장조사	1개소	2개소	-	-	

☐ 추진실적(2016. 12. 31 현재)

❍ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
장애인 경사로 설치	3개소	3개소	100%
		총 이행률	100%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
‘14. 7 ~ 12	장애인 경사로 설치 검토	통수단면 손실을 최소화 하는 범위내에서 년차별 경사로 증설 추진(8개소⇒11개소)
‘15. 1 ~ 3. 30	경사로 1개소 인수·인계 완료	신림2 빗물펌프장 주변 경사로 1개소
‘16. 5 ~ 7	경사로 2개소 및 저수로 횡단 3개소 설치	- 경사로 : 신림2교, 봉림교 - 저수로 : 신림2교,자전거종합센터,보라매공원

☐ 문제점 및 대책

❍ 없음

☐ 향후계획

❍ 완료