[6대 핵심 전략과제 ③ 아이에서 어르신까지 행복한 복지도시]

2016. 12. 31현재

담 당 부 서	보 건 지 소
담 당 자	이 숙 영 (879-7403)

관리번호 052 관악구 도시보건지소 건립 및 운영

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 도시보건지소 건립

- ❍ 사업기간 : 2013. 7월 ~ 2015. 5월
- ❍ 시설위치 : 관악구 봉천로 279-7(보라매동주민센터 부지)
- ❍ 시설규모 : 지상 3층(대지 1,556.4㎡, 연면적 706.61㎡)
- ❍ 사 업 비 : 2,500백만원(시비 1,500백만원, 특별교부금 1,000백만원)

☐ 도시보건지소 운영

- ❍ 운영시기 : 2015. 6.1 ~
- ❍ 사업내용 : 재활보건, 어린이건강관리, 만성질환 예방, 구조 및 응급처치 교육
- ❍ 사 업 비 : 413백만원(국비 13백만원, 시비74백만원, 구비326백만원)

☐ 연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	4,451	2,500	405	413	271	271	
	국비				13	34	34	
	시비	1,722	1,500	41	74	80	80	
	구비	2,729	1,000	364	326	157	157	

▢ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
보건지소 건립	75%	100%				
보건지소 운영		7개월	12개월	12개월	6개월	

▢ 추진실적(2016.09.30 현재)

❍ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
보건지소 건립	100%	100%	100%
재활의료장비 및 행정장비 설치	100%	100%	100%
보건지소 운영	정상추진(100%)	정상추진(100%)	정상추진(100%)
		총 이행률	100%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추 진 사 항	세 부 내 용
2015. 06. 01.	관악구 보건지소 운영	보건지소 개소식(2015. 06. 04.)
2015. 06. 01. ~ 2016. 06. 30.	보건지소 운영사업 내용	
	① 지역사회중심 재활사업	장애인 재활치료, 재활 프로그램 운영
	② 어린이 건강관리사업	어린이 건강체험관「안녕」운영
	③ 만성질환 예방 사업	대사증후군검사 및 관리
	⑤ 안전 및 응급처치	구조 및 응급처치 교육 실시

	세 부 내 용		추 진 실 적
2016. 07. 01. ~ 2016. 09. 30.	①	장애인 재활치료	8,282 / 17,463
		재활 프로그램 운영	40 / 106
	②	어린이 건강체험관「안녕」운영	56 / 787
	③	대사증후군검사 및 관리	216
	⑤	구조 및 응급처치 교육 실시	153 / 2,544

일 자	세 부 내 용		추 진 실 적
2016. 10. 01. ~ 2016. 12. 31.	①	장애인 재활치료	7,926 / 25,389
		재활 프로그램 운영	45 / 151
	②	어린이 건강체험관「안녕」운영	62 / 1,129
	③	대사증후군검사 및 관리	114
	⑤	구조 및 응급처치 교육 실시	118 / 1,893

❑ 향후계획

❍ 장애인 건강보건 프로그램 운영

- 재활치료서비스 : 내소 및 방문재활
- 사회참여 프로그램, 건강증진 프로그램, 장애인 자조모임 등

❍ 대사증후군 등록 및 추구관리, 대사극복프로그램 운영

❍ 어린이 건강체험관 운영 : 어린이집, 유치원, 개인단위 체험식 교육

❍ 심폐소생술 상설교육 : 단체 및 개인 심폐소생술 교육 홍보 및 실시