【6대 핵심 전략과제 ④ 서울 서남권 중심으로 우뚝서는 사통팔달 도시】

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	토 목 과
담 당 자	박 경 수 (879-6753)

관리번호 073 강남순환도시고속도로 건설

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O			O		O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2007.11 ~ 2016.05

❍ **사업내용**

- 도로개설 : 폭 6~ 8차로, 연장 22.9km(관악구 구간 7.3km)

❍ **총사업비** : 1조8,614억원(민간투자 5,242억 포함)

(단위 : 억원)

구분		총계	연차별 소요예산				
			기투자	2014	2015	2016	2017
재원별	계	18,614	10,271	5,238	1,500	1,605	
	국비						
	시비	13,372	8,662	1,605	1,500	1,605	
	구비						
	민간	5,242	1,609	3,633			
	기타						

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	비고
터널공사	터널굴진 및 라이닝	터널라이닝, 지하차구조물 및 포장 공사	민자구간 공사완료 2016.07.03 개통	
추진율	69%	94%	100%	

□ 추진실적(2016.12.31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
터널굴진	도시고속도로 건설 22.9km (관악구구간 7.3km)	민자구간 공사 완료	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2009.02	터널공사	서울대앞(관악IC) 착공
2009.04	터널공사	낙성대앞(사당IC) 착공
2015.03	터널공사	터널라이닝 완료(전체 22.9km, 관악구 구간 7.3km)
2015.09	터널공사	낙성대지하차도 구조물시공 및 포장공사중
2015.12	터널공사	터널포장 및 낙성대 지하차도 공사중
2016.03	터널공사	터널포장 및 낙성대 지하차도 공사 완료
2016.06	터널공사	민자구간 공사 완료

□ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

○ 2016년 5월 19일 공사완료