【6대 핵심 전략과제 ⑤ 자연과 이웃해 행복한 친환경 도시】

2017. 12. 31. 현재

담 당 부 서	공 원 녹 지 과
담 당 자	이 동 헌 (879-6531)

관리번호 92 주민참여 한뼘공원 조성사업

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
이행후 계속추진	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.

❍ 사업대상 : 동네 자투리 땅, 골목길, 학교 등 쉼터조성 가능 지역

❍ 사업내용 : 한뼘공원 40개소

- 주민 손으로 자투리 땅 가꾸기 : 28개소
- 낙후된 주거 밀집지역 골목길 환경 개선 : 4개소
- 에코스쿨 조성 사업 : 8개소

❍ **총사업비** : 3,514백만원(시비 3,383백만원, 구비 131백만원)

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	3,514	85	865	1,186	1,158	220	
	국비	0						
	시비	3,383	85	865	1,156	1,077	200	
	구비	131			30	81	20	
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

(단위 : 개소)

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
합계	4	7	9	11	9	
자투리땅 가꾸기 (개소)	3	4	7	7	7	
골목길 환경 개선 (개소)		1	0	1	2	
에코스쿨 조성 (개소)	1	2	2	3	-	

□ 추진실적(2017.12.31. 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
자투리 땅 가꾸기	28	29	100.0%
골목길 환경 개선	4	4	100.0%
에코스쿨 조성	8	8	100.0%
		총 이행률	100.0%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2015. 06. 29.	청림동 골목길 녹지 조성(1개소)	- 대상지 : 봉현 치안센터 옆 - 규 모 : 50㎡
2015. 07. 08.	봉천119안전센터 옆 쉼터조성(1개소)	- 대상지 : 봉천119 안전센터 옆 쉼터 - 규 모 : 185㎡
2015. 09. 09.	성보중 에코스쿨 조성 사업(1개소)	- 대상지 : 성보중학교 - 규 모 : 1,000㎡
2015. 10. 12.	생활권 공원녹지 조성 사업(2개소)	- 대상지 : 2개소(인헌동, 청림동) - 규 모 : 720㎡
2015. 11. 16.	봉현초 에코스쿨 조성 사업(1개소)	- 대상지 : 봉현초등학교 - 규 모 : 528㎡
2015. 12. 04.	은천동 주민참여 골목길 가꾸기 사업(1개소)	- 대상지 : 은천동 923 일대 - 규 모 : 753㎡
2016. 05. 24	생활주변 자투리땅 녹화사업(2개소)	-대상지 : 봉천동 1-490 / 봉천동 729-20 -규 모 : 123㎡(54㎡/69㎡)
2016. 06. 20	봉천동 생활권 공원녹지 조성사업(1개소)	-대상지 : 봉천동 산101-456 -규 모 : 100㎡
2016. 07. 11	노후마을마당 정비사업 완료(1개소)	-대상지 : 소락정 마을마당 -규 모 : 110㎡
2016. 07. 20	난곡동 골목길 쉼터 조성(1개소)	-대상지 : 난곡동 614-4 -규 모 : 70㎡
2016. 07. 29	보라매동 생활권공원녹지 조성사업(1개소)	-대상지 : 보라매동 726-1 -규 모 : 53㎡
2016. 09. 05	에코스쿨 조성사업 완료(2개소)	-대상지 : 삼성초, 남부초 -규 모 : 1,110㎡(570㎡/540㎡)
2016. 09. 29	2016년 가로변 녹지량 확충사업(2개소)	-대상지 : 과천대로 등 2개소 -규 모 : 2,000㎡
2016. 11. 15	난향동 동네 골목길 환경 개선사업(1개소)	-대상지 : 난향동 온새미로 -규 모 : 770㎡
2016. 11. 21	가로정원 조성사업(3개소)	-대상지 : 관악로 등 3개소 -규 모 : 1,250㎡
2016. 12. 15	2016년 가로수 생육환경 개선사업(7개소)	-대상지 : 남부순환로 등 7개소 -규 모 : 500㎡
2017. 04. 30	청림동 어울림길 녹지 조성(1개소)	-대상지 : 청림동 어울림길 -규 모 : 1.0km
2017. 06. 30	에코스쿨 조성(3개소)	-대상지 : 신봉초, 인헌고, 당곡중 -규 모 : 1,225㎡
2017. 08. 07	2017년 가로수 생육환경 개선사업(4개소)	-대상지 : 신림로 등 4개소 -규 모 : 1.0km
2017. 09. 23	2017년 가로변 녹지량 확충사업(6개소)	-대상지 : 남부순환로 등 6개소 -규 모 : 1,910㎡
2017. 10. 20	자투리 공간 내 자치구 공감터 설치	-대상지 : 미성동 1684-5 -규 모 : 20㎡
2017. 12. 29	2017년 노후마을마당 정비사업(3개소)	-대상지 : 난곡동 667-6 -규 모 : 1,020㎡

❑ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

❍ 각 사업은 서울시 추진 사업으로 대상지 선정시 긴밀한 협조가 필요하고, 서울시의 적극적인 사업비 지원이 필요 함.

❑ 문제점 및 대책

❍ 자투리 땅 가꾸기 등 사업 대상지 지속적 발굴

→ 동 주민센터의 적극적인 대상지 발굴 협조 필요

❑ 향후계획

❍ 2018. 01. ~ 12. : 2018년 사업추진