[6대 핵심 전략과제 ⑤자연과 이웃해 행복한 **친환경 도시**]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	공 원 녹 지 과
담 당 자	이 동 헌 (879-6522)

관리번호 089 관악산공원 낙성대 야외놀이마당 조성

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O				O	O			

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2008. 01. ~ 2016. 06.

❍ 사업대상 : 관악산공원 낙성대지구(낙성대동 289 등 35필지)

❍ 사업내용 : 토지보상(7,529㎡) 및 공원조성(9,425㎡)

❍ 총사업비 : 13,793백만원 (시비)

※ 2014 ~ 임기내 : 2,004백만원(토지보상 1,815㎡, 공원 1개소 조성)

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	2,004	804	1,200				
	국비							
	시비	2,004	804	1,200				
	구비							
	민간							
	기타							

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
토지 보상(㎡)	1,815					
공원 조성(개소)	-	-	1	-	-	

□ 추진실적 (2016. 12. 31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
토지 보상	1,815㎡	1,815㎡	100%
공원 조성	1개소	공사완료	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.01.	보상협의	1필지, 1,815㎡
2014.02.~07.	재결심의 및 공탁	1필지, 1,815㎡
2014.05.~2015.12	지장물 철거 및 폐기물처리용역 시행	
2015.04.30~12.15	조경공사 시행	
2015.09.30	지장물철거공사 준공	
2015.12.15	전기, 폐기물공사 준공	
2015.12.31	조경공사, CCTV설치공사 이월	기성준공 45%
2016.06.30	공사완료	(준공식 6.27)

□ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

○ 해당사항 없음

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후계획

○ 하자조사 등 지속적 점검으로 쾌적한 공원관리 추진