[6대 핵심 전략과제 ⑤ 자연과 이웃해 향복한 친환경도시]

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	치 수 과
담 당 자	전 봉 재 (879-6821)

관리번호 087 도림천 명소화 조성 사업

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2015. 2 ~ 2016. 12

❍ **사업개요** : 물놀이장, 분수(하상 또는 바닥) 등 노후시설 개선 및 확충

❍ **사업내용**

- 도림천에 설치된 물놀이장, 썰매장 등 친수시설을 계절별, 연령별로 특화사업 추진

❍ **총사업비** : 1,686백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	1,686	-	20	1,636	15	15	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	1,636	-	-	1,636	-	-	-
	구비	50	-	20	-	15	15	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
물놀이장, 분수 등 노후시설 개선	-	실시설계	시설개선	-	-	
썰매장 운영	시설운영	시설운영	시설운영	시설운영	시설운영	

☐ 추진실적(2016.12.31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
도림천 명소화 조성	- 실시설계용역 - 시설개선	시설개선 완료	100%
		총 이행률	100%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014. 11	용역비 산출	도림천 명소화 조성사업 용역비 산출(20백만원)
2014. 12	용역비 확보	2015년 용역 20백만원 사업비 반영
2015. 3. 30	실시설계용역 계약	도림천 명소화 조성사업 실시설계용역 착수
2015. 4 ~ 10	실시설계용역 완료	도림천 명소화 조성사업 실시설계용역 완료
2015. 12	시비예산 확보	시비 예산 2,000백만원 확정
2016. 1	공사 추진 사전절차 이행	시 계약심사 의뢰
2016. 9	주요공사 완료	물놀이장 및 체육시설 등 주요공사 완료
2016.12	공사 마무리	하반기 수목식재 완료 및 미진한 공정 완료

☐ 문제점 및 대책

○ 없음

☐ 향후계획

○ 완료