[6대 핵심 전략과제 ⑤ 자연과 이웃해 행복한 친환경도시]

2017. 12. 31 현재

담 당 부 서	치 수 과
담 당 자	허 청 (879-6831)

관리번호 83 도림천 태양광 가로등 설치

사 업 완 료	
임기내	임기후
O	

사 업 주 체		
국가	시도	시군구
		O

추진상황			
완 료	정상추진	부 진	미착수
O			

☐ 사업개요

❍ **사업기간** : 2015. 3 ~ 2017. 12

❍ **사업대상** : 서원보도교, 신림2교, 신림4,5동교 주변 태양광가로등 설치

❍ **사업내용** : 가로등 폴 39본(61등)

- ■ 서원보도교 주변 : 가로등 폴 2본(3등)
- ■ 신림2교 주변 : 가로등 폴 3본(3등)
- ■ 신림2교 주변 및 신림4,5동교 주변 : 가로등 폴 34본(45등)

❍ **총사업비** : 265백만원

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산					
			2014	2015	2016	2017	2018.6	임기후
재원별	계	265	-	13	65	232	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	45	-	-	-
	구비	265	-	13	20	232	-	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	2018.6	비고
가로등 폴 수량 (본)	-	2본	9본	28본	-	
조명등 수량 (등)	-	3등	11등	47등	-	

❑ 추진실적(2017. 12. 31 현재)

❍ 추진실적 총괄

사업내용	목표	실적	사업이행률
태양광 가로등 설치	39본(61등)	39본(61등)	100%
		총 이행률	100%

❍ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
‘16. 12. 23	‘17년 상반기 특별교부금 신청	- 28본 200백만원 신청(구비30백만원 확보)
‘17. 03. 30	태양광 가로등 1본 설치	- 구비(4백만원) : 도림천 물놀이장 앞 설치
‘17. 08. 09	서울시특별교부금 배정	- 200백만원 배정
‘17. 09. 28 ~ ‘17. 12. 05	태양광 가로등 28본 설치 완료	- 신화교, 신림2교, 신림4·5동교, 신림2펌프장 인근설치

❑ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

❑ 향후계획

❍ 지속적인 신재생에너지 설치확대