[6대 핵심 전략과제 ① 푸른 숲, 맑은 공기, 깨끗한 하천 관악

2016. 12. 31 현재

담 당 부 서	공 원 녹 지 과
담 당 자	어 유 선 (879-6521)

관리번호 088 관악산 문성지구 조성사업

사 업 완 료		사 업 주 체			추진상황			
임기내	임기후	국가	시도	시군구	완 료	정상추진	부 진	미착수
O				O		O		

☐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2008. 01. ~ 2017. 04.

❍ 사업대상 : 관악산공원 문성지구(미성동 산197-3번지 등 25필지)

❍ 사업내용 : 공원조성 및 다목적실내체육관 건립

❍ 총사업비 : 12,781백만원(시비)

※ 2014 ~ 임기내 : 12,781백만원(토지보상 5,633㎡, 공원 1개소 조성)

(단위 : 백만원)

구분		총계	연차별 소요예산				
			기투자	2015	2016	2017	임기후
재원별	계	12,781	8,180	3,306	1,295	0	
	국비						
	시비	12,781	8,180	3,306	1,295	0	
	구비						
	민간						
	기타						

☐ 연차별 추진목표

추진내용	2014	2015	2016	2017	비고
토지 보상(㎡)	5,633				
공원 조성(개소)	-	1	-	-	
다목적실내체육관 건립(개소)	-	-	1	-	

□ 추진실적(2016.12.31 현재)

○ 추진실적 총괄

사업내용		목표	실적	사업이행률
토지 보상		5,633㎡	5,633㎡	100%
문성지구 조성사업	공원 조성	1개소	완료	100%
	다목적실내체육관 건립	1개소	공사중	60%
			총 이행률	86.7%

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세 부 내 용
2014.06.~10.	지장물 철거 및 폐기물처리용역 시행	건축물 12동(완료)
2014.08.~10.	서울시 도시공원위원회 심의	문성지구 조성계획 결정(조건부 가결)
2014.12.23~2015.12.23	공원조성 공사 시행	-
2015.01.05~2015.12.10	다목적실내체육관 건립 실시설계 시행	-
2016.04.01~2017.04.30	다목적실내체육관 건립공사 시행	-

□ 중앙정부 · 서울시 협력사항(제도, 재정, 권한)

○ 해당사항 없음

□ 문제점 및 대책

○ 투자심사 조건(주변 불법배드민턴장 녹지복원) 이행에 따른 주민합의 곤란

○ 지속적인 독려로 행정대집행 없이 원만한 불법배드민턴장 철거가 이루어질 수 있도록 녹지복원에 합의 완료(4개소 중 2개소 합의 완료)하여 사업 일정에 차질이 없도록 추진

□ 향후계획

○ 2016.09. ~ 2017.04 : 다목적실내체육관 건립 공사시행